



### Camara Municipal de Machados

Rua São Sebastião, 317 - Centro  
Machados/PE - CEP: 55740-000  
CNPJ Nº: 08.985.673/0001-50 Telefone:

### NOTA DE SUB-EMPENHO - 30/002

Número: 30/002      Data de Elaboração: 03/01/2023      Data de Emissão: 19/04/2023      Tipo: Global  
Órgão: 01.000      PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01.010      CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
Valor do Subempenho: 34.018,77

DOTAÇÃO: 1	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
AÇÃO GOVERNAMENTAL	0103100011.001	AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44905199	Obras e Instalações
FONTE DE RECURSO	500.1000	Recursos não vinculados
SUBELEMENTO	405	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO SUB EMPENHO	SALDO ATUAL
30/000	57.094,52	34.018,77	23.075,75

Fornecedor: 32.507.681/0001-75 JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA  
Endereço: AV AGAMENON MAGALHAES, 1046 - SAO JOSE  
55.815-060 Carpina - PE  
Conta: null

#### Histórico

VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL CASA FLÁVIO PESSOA GUERRA, MACHADOS. CONFORME TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO 013/2022, PORCESSO LICITATORIO 005/2022. MÊS DE ABRIL DE 2023.

AUTORIZADO	ATESTO	LIQUIDADO EM 19/04/2023
 ORDENADOR DA DESPESA	0 - MATERIAL RECEBIDO <input type="checkbox"/> 1 - SERVIÇO PRESTADO <input checked="" type="checkbox"/> 2 - SUPRIMENTO INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> 3 - OUTROS <input type="checkbox"/> DATA: ___/___/___ 	

Elaborador: João Marcos Oliveira da Silva

#### RECIBO DE PAGAMENTO

VALOR BRUTO: 34.018,77

Recebi(emos) do(a) Camara Municipal de Machados, a importância de R\$ 34.018,77 (Trinta e Quatro Mil, Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos) referente a esta nota de empenho, deduzido os descontos correspondentes.

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ CREDOR: JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA DOC: \_\_\_\_\_

PREVISÃO DE DESCONTOS	VALOR	Pago em 27/04/2023	Ordem 182
Sem desconto	0,00	Documento: 85423	Valor: 34.018,77
Total dos Descontos R\$	0,00	Conta Bancária: CONTA MOVIMENTO E CONTA 3139-9	
Valor Líquido R\$	34.018,77		



PREF. MUN. DE CARPINA  
PC SÃO JOSÉ, 95 - SÃO JOSÉ  
CARPINA/PE  
SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota <b>000120</b>	Nº da substituída
Data de emissão <b>19/04/2023 13:07:51</b>	Competência <b>Abril / 2023</b>
Chave de acesso <b>230419130744772</b>	Data da prestação do serviço <b>19/04/2023</b>

### Prestador de serviços

**CNPJ:** 32.507.681/0001-75      **Nome Fantasia:** JM EMPREENDIMENTOS  
**Razão Social:** JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA  
**Endereço:** AVENIDA AGAMENON MAGALHAES, 1046, SALA 1110 - CEP: 55815060  
**Município:** Carpina      **UF:** PE      **Inscr. Municipal:** 2.3.4.2259  
**Telefone:** 8196170347      **E-mail:** jm.empreendimentos2019@gmail.com

### Tomador de serviços

**CNPJ:** 08.985.673/0001-50  
**Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS ME  
**Endereço:** RUA SAO SEBASTIAO, 317, CENTRO - CEP: 55740000  
**Município:** Machados      **UF:** PE      **Inscr. Municipal:**  
**Telefone:**      **E-mail:** xxxxxxxxxxxx@gmail.com

### Serviços

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	REFERENTE AO BM 06; CONTRATO 013/2022; PL 005/2022; CV 001/2022; OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA CÂMARA MUNICIPAL CASA FLÁVIO PESSOA GUERRA EM MACHADOS - PE. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MÃO DE OBRA. EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES DE TRIBUTAÇÃO. CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER AG 4057 CC 13002254-5	1	34.018,77	34.018,77

Valor total da NFS-e: **34.018,77**

Código da Atividade Econômica  
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (R\$) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 0,00	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

### Outras informações

Local da prestação do serviço: Machados/PE  
Natureza da operação: Isenção  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
010 001 0039 7 4 3.139-9 6 000 807423 3 R\$ # 34.018, ##

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E QUATRO MIL, E DEZCITO REAIS E

SETENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA ou a sua ordem

Machados de Abril de 2023



MACHADOS PE  
00 000 000/4153 61  
AV GOV PAULO GUERRA 10  
MACHADOS PE  
CONFECCAO. 09/2022

JOSE ROBERTO SILVA  
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS PRESIDENTE  
CNPJ 08 985 673/0001-50  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1991

Fernanda Lima de Oliveira  
CAMARA MUNICIPAL DE MACHADOS-PE  
FERNANDA LIMA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA

000120391 01885742354 448000313998

*[Handwritten signatures]*



# PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

## CASA FLÁVIO PESSOA GUERRA

### MACHADOS - PE

BOLETIM MEDIÇÃO - 06	CONTRATADA: JM EMPREENDIMENTOS
RECURSO : PRÓPRIOS	RESP.TÉCNICO NARK ANDRADE DE PAULA

LOCALIZAÇÃO : RUA SÃO SEBASTIÃO, 317, CENTRO, MACHADOS-PE			
OBJETIVO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS			
CARTA CONVITE Nº 001/2022	PROCESSO LICITATORIO: 005/2022	ORDEM DE SERVIÇO: 001/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 DIAS
PERÍODO DE: 28/02/2023 A 17/04/2023	VALOR DO BOLETIM: R\$ 34.018,77	DATA DA MEDIÇÃO : 02/12/2022	CONTRATO: 013/2022
INÍCIO DA OBRA: 25/10/2022	TERMINO DA OBRA: 25/05/2023	VALOR DO CONTRATO: R\$ 206 895,24	ADITIVO DE VALOR: 51.079,59

Item	Discriminação dos Serviços do Orçamento	Custo		Quantidade			Financeiro		
		Unid.	Unitário	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o período
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>Financeiro</b>
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	R\$ 521,48	6,00		6,00	3.128,86		3.128,86
1.2	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M3	R\$ 5,03	203,50		203,50	1.022,73		1.022,73
1.3	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF 07/2022	M3	R\$ 25,61	305,25		305,25	7.817,98		7.817,98
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	R\$ 134,05	33,00		33,00	4.423,68		4.423,68
	<b>SUBTOTAL 1.0</b>						<b>16.393,24</b>		<b>16.393,24</b>
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>								
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	R\$ 105,19	36,00		36,00	3.786,81		3.786,81
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	R\$ 91,78	18,75		18,75	1.720,86		1.720,86

José Marcelo Xavier Junior  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1826254002

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS  
JOSÉ ROGERIO SILVA  
PRESIDENTE  
CNPJ: 08.985.673/0001-50

Nark Andrade de Paula  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 0480011


2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 06/2017	M3	R\$ 138,16	19,39		19,39	2.678,89		2.678,89
2.4	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	R\$ 55,66	56,04		56,04	3.119,03		3.119,03
<b>SUBTOTAL 2.0</b>							<b>11.305,59</b>		<b>11.305,59</b>
<b>3.0</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>								
3.1	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	R\$ 2.048,39	14,40	2,40	12,00	29.496,82	4.916,09	24.580,73
3.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	R\$ 3.543,06	6,62	1,30	5,32	23.455,06	4.606,01	18.849,05
3.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	R\$ 3.053,34	11,56	3,14	8,42	35.296,61	9.587,49	25.709,12
3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018	M2	R\$ 51,11	64,50		64,50	3.296,90	-	3.296,90
3.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M3	R\$ 35,18	52,20		52,20	1.836,39	-	1.836,39
3.6	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 30 MPA, CONDICAÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM LAJES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	R\$ 2.588,40	7,39	5,76	1,63	19.128,28	14.909,18	4.219,10
<b>SUBTOTAL 3.0</b>							<b>112.510,06</b>	<b>34.018,77</b>	<b>112.510,06</b>
<b>4.0</b>	<b>PAREDES</b>								
4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	M2	R\$ 104,02	155,84		145,84	16.210,48		15.169,90
4.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.	M2	R\$ 58,29	158,68		88,68	9.249,46		5.169,23
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	R\$ 8,08	460,40		320,40	3.720,03		2.589,53
4.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	R\$ 51,02	460,40		320,40	23.489,61		16.346,19
<b>SUBTOTAL 4.0</b>							<b>52.669,58</b>	-	<b>39.274,85</b>

José Marcelo Xavier Júnior  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1810234002

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO  
JOSÉ ROGÉRIO SILVA  
PRESIDENTE  
CNPJ: 08.985.673/0001-50

Mark Anderson  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 049711

<b>5.0</b>	<b>PISO</b>								
5.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	M2	R\$ 95,90	203,49		203,49		19.514,48	19.514,48
	<b>SUBTOTAL 5.0</b>							<b>19.514,48</b>	<b>-</b>
<b>6.0</b>	<b>PINTURA E REVESTIMENTOS</b>								
6.1	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES.	M2	R\$ 26,19	460,40		320,40		12.057,88	8.391,79
6.2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	M2	R\$ 40,35	10,00		10,00		403,50	403,51
	<b>SUBTOTAL 6.0</b>							<b>12.461,38</b>	<b>-</b>
<b>7.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								
7.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	R\$ 752,56	4,20		4,20		3.160,76	3.160,76
7.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	R\$ 593,73	21,00		21,00		12.468,39	12.468,39
7.3	GRADE DE PROTECAO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHA TA DE 1" X 1/4", INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 286,21	3,75		3,75		1.073,29	1.073,29
7.4	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 347,76	10,00		10,00		3.477,64	3.477,64
7.5	FORNECIMENTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO, TIPO CORRER SEM BANDEIRA, COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 300,35	2,90		2,90		871,00	871,00
7.6	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF 01/2021 P	M2	R\$ 416,25	2,90		2,90		1.207,13	1.207,13
	<b>SUBTOTAL 7.0</b>							<b>22.258,21</b>	<b>-</b>
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>								
8.1	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE DISTRIBUICAO	UNID	R\$ 134,32	20,00		0,00		2.686,33	


  
 José Marcelo Xavier Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 1816254002

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADOS

  
 JOSÉ ROGÉRIO SILVA  
 PRESIDENTE  
 TEL: 08 985 673/0001-50

  
 André de Paula  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 048911

8.2	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	UNID	R\$ 114,27	5,00		0,00	571,37	-	-
8.3	PONTO DE INTERRUPTOR DE 2 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.	UNID	R\$ 173,60	2,00		0,00	347,21	-	-
8.4	PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 20A PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.	UNID	R\$ 205,98	3,00		0,00	617,94	-	-
8.5	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID	R\$ 91,90	20,00			1.838,00		
<b>SUBTOTAL 8.0</b>							<b>6.060,86</b>	-	-
<b>9</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS</b>								
9.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	R\$ 65,20	40,00		40,00	2.608,05		2.608,05
9.2	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE.	UNID	R\$ 145,58	2,00		0,00	291,15		291,15
9.3	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.	UNID	R\$ 99,21	2,00		0,00	198,42		198,42
9.4	FORNECIMENTO DE BANCADA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M2	R\$ 351,56	1,38		0,00	485,15		485,15
9.5	FORNECIMENTO DE TESTEIRA DE 15CM DE ALTURA EM GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA, COM 2 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE TRANSPORTE, MONTAGEM E ASSENTAMENTO.	M	R\$ 54,00	4,60		0,00	248,41		248,41

  
 José Marcelo Xavier Júnior  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 2216254002

  
 MUNICIPAL DE MACHADOS  
 ROGÉRIO SILVA  
 PRESIDENTE  
 Nº 285 673/0001-50

  
 Mark André de Paiva  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 049111

9.6	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA, ACABAMENTO CROMADO, REF.1416, FABRIMAR OU SIMILAR DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UNID	R\$ 86,29	1,00		0,00	85,29		85,29
9.7	CAIXA DE INSPECAO COM TAMPA E ANEIS PREMOLDA OS DE CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 0,40M,ISEN TA DE CARGA MOVEL(MODELO 1).	UNID	R\$ 136,67	4,00		0,00	546,69		546,69
9.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO DIAM. 25 MM, INCLUSIVE CO NEXOES E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNA DE AGUA	M	R\$ 16,91	20,00		0,00	338,27		338,27
	<b>SUBTOTAL 9.0</b>						<b>4.801,42</b>		<b>4.801,42</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$257.974,83</b>	<b>34.018,77</b>	<b>R\$ 234.853,15</b>

  
**José Marcelo Xavier Júnior**  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 1816254002

RA MUNICIPAL DE MACHADOS  


**JOSÉ ROGERIO SILVA**  
 PRESIDENTE  
 N.º DE 085.673/0001-50

Nark Anacleto de Sá  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 048871



			6,40	6,00	0,15	1	5,76
SUBTOTAL 3.6							5,76
4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.						
4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ.	M2					-
SUBTOTAL 4.1							-
4.2	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1/2 VEZ.						
SUBTOTAL 4.2							-
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2					
SUBTOTAL 4.3							-
4.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2					-
SUBTOTAL 4.4							-
5	PISO						
5.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015 levantamento AUTOCAD	M2					
SUBTOTAL 5.1							-
6	PINTURA E REVESTIMENTOS						
6.1	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES. Levantamento no AUTOCAD = mesma área do item chapisco e reboco	M2					-
SUBTOTAL 6.1							-
6.2	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMAOS, COM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM ZARCAO.	M2					-
SUBTOTAL 6.2							-
7	ESQUADRIAS						
7.1	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2					-
SUBTOTAL 7.1							-
7.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M					-
SUBTOTAL 7.2							-
7.3	GRADE DE PROTEÇÃO DE PORTA EM FERRO C/ VAROES DE 1/2", ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4". INCLUSIVE FECHADURA DE SOBRE POR BRASIL OU SIMILAR E ASSENTAMENTO.	M2					-
SUBTOTAL 7.3							-
7.4	PORTAO EM CHAPA DE FERRO N.16 , GALVANIZADA, INCLUSIVE FECHADURA DE SOBREPOR BRASIL OU SIM E ASSENTAMENTO	M2					-
SUBTOTAL 7.4							-


José Marcelo Xavier Junior  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 1216254002

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO  
JOSE ROGÉRIO SILVA  
PRESIDENTE  
CNPJ: 08.985.570/0001-50


Mark André da Pa...  
Engenheiro Civil  
CREA-PE 045000



9.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC RÍGIDO DIAM. 25 MM. INCLUSIVE CO NEXOS E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA COLUNA DE AGUA	M						
								SUBTOTAL 9.8


  
 José Marcelo X2. Junior  
 Engenheiro  
 CREA-PE 1E11104002

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADO  
  
 JOSÉ ROGERIO SILVA  
 PRESIDENTE  
 CNPJ: 08.985.673/0001-50


  
 Vitor André de Paula  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PE 111001